

(單位全銜) 升降機每日作業前檢點表

(僅供參考)

檢 查 月 份	年					月					機 具 編 號												單 位 主 管											
檢查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
檢點項目及方法																																		
1. 電動機、電磁制動器性能正常																																		
2. 捲揚機無異音、油箱無漏油																																		
3. 鋼索(或鏈條)及其末端固定良好而無異狀。																																		
4. 出入門連鎖裝置功能正常，門扉無損傷、變形或脫軌																																		
5. 各控制按鈕及開關動作良好																																		
6. 緊急呼叫通訊裝置功能良好																																		
7. 搬器(車廂)上下運行正常																																		
8. 記事																																		
檢點人員簽名																																		

備註：

- 檢查結果, 良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並在「記事」欄註明。
- 依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第八十一條規定，實施檢查時，如發現對勞工有危害之虞時，應即報告主管；如發現異常時，應立即檢修即採取必要措施。
- 如遇火災或四級以上之地震時，應管制電源並停止使用；事後如擬恢復使用前，建請委由專業技術人員就該機具實施整體性檢查以策安全。